

## Présents

M. Lecarpentier  
M. Scheibling  
Mme Walter  
M. Hilbert  
M. Desseigne



Prochaine réunion le 18 septembre 2023 à 16H00

Lieu	Problématique	Thématique	Commentaires	Délai estimé
Rue de Mittelhart	Présentation de la nouvelle peinture luminescente	Innovation	2/2/2023 décision de tester la peinture fluo rue de la mittelhart, cette peinture n'étant pas homologuée pour la circulation. Il faut un lieu cycliste uniquement et peu éclairé 5/22/2023 : Marché de fourniture de peinture attribué. Produit homologué. Prix exorbitant. Attente retour essai CEA	2ème trimestre 2023
Rue Etroite	Ruche vélo	Innovation	2/2/2023 5 box pouvant contenir 6 vélos chacun seront mis en place rue Etroite 5/22/2023 Permis d'aménager déposé. Accord du maire.	4ème trimestre 2023
Avenue De Gaulle	Discontinuité cyclable	Voirie - Peinture	2/2/2023 Demande de tracer la bande cyclable sur l'Avenue De Gaulle dans le sens Sud-Nord pour rattraper l'aménagement du carrefour De Gaulle/Turckheim. <b>Demande pertinente et prise en compte par la Ville. A réaliser</b> 5/22/2023 Fait	2ème trimestre 2023
Route Ingersheim	Discontinuité cyclable	Voirie	2/2/2023 : des travaux similaires à ceux réalisés sous le pont ferroviaire (vers intermarché - enrobé ocre) vont être réalisés. En 2023, ces travaux iront jusqu'à la rue du pont rouge (le carrefour ingersheim pont rouge ne sera pas intégré à cette vague). Le CADRES sera consulté, une fois le plan finalisé 5/22/2023 Plan finalisé. Les SAS vélo ne seront pas peints.	4ème trimestre 2023
Place du 18 novembre	Conflit entre bus venant du sud et piétons/cycles qui traversent entre le parvis du théâtre et la rue Woelfelin.	Synchro feux	2/2/2023 Etude en cours pour l'ajout d'un feu supplémentaire. Echéance 1er trimestre 2023 / commande à passer 5/22/2023 En place depuis le 2 mai.	2ème trimestre 2023
Ingersheim / Stanislas	Problème synchronisation des feux	Synchro feux	2/2/2023 Demande de revoir le plan de feux au carrefour Stanislas/ingersheim. Demande d'un feu cycles en même temps que le vert piéton. A étudier 5/22/2023 : Non réalisé.	1er trimestre 2023
Rue des Ancêtres / rue du rempart	Conflit piétons bus	Voirie	2/2/2023 : Réflexion en cours sur création d'une zone mixte	2023
Rue Georges Lach	Discontinuité cyclable	Voirie	2/2/2023 : Création d'un contresens cyclable. La piste actuelle dans le sens des voitures sera supprimée. 5/22/2023 En place.	1er trimestre 2023
Rue Georges Lach	Manque panneau tourne à droite	Signalisation	2/2/2023 Pris en compte, à rajouter 5/22/2023 A vérifier si en place	1er trimestre 2023
Ronds points compacts et mini	Discontinuité cyclable	Voirie - Peinture	2/2/2023 Mise en place du picto cycliste au milieu des ronds points afin que les cyclistes puissent prendre leur place 5/22/2023 Marquage effectué sur giratoire St Pierre Bale / Commande en cours sur nouveau marché. Réalisation 3ème trimestre	2ème trimestre 2023
Route de Strasbourg	Discontinuité cyclable	Gros travaux	2/2/2023 : problématique connue / pas dans le périmètre d'action de la commission voirie	pas de date
Route de Neuf Brisach	Pictogrammes cyclistes à l'envers	Voirie - Peinture	2/2/2023 : problème reconnu. À remettre en état	2ème trimestre 2023
Pont de la gare	Discontinuité cyclable	Voirie	2/2/2023 : réflexion en cours sur cette zone.	2024
Pont de la rue d'Altkirch	Conflit voiture / cycles / piétons	Gros travaux	2/2/2023 : problématique connue / pas dans le périmètre d'action de la commission voirie. Concours de maîtrise d'oeuvre sur ce sujet.	2025
Avenue Alsace	Plan de travaux 2023	Voirie	2/2/2023 Mise en place enrobé ocre 5/22/2023 Travaux prévus fin juin	2ème trimestre 2023
Route de Wintzenheim	Plan de travaux 2023	voirie	2/2/2023 Mise en place enrobé ocre 5/22/2023 Travaux prévus fin année 2023	4ème trimestre 2023
Rue Kuhlman	Plan de travaux 2023	Voirie - Peinture	2/2/2023 mise en place contresens cyclable 5/22/2023 En cours. Plans non disponibles.	4ème trimestre 2023
Rue de Neuf Brisach / Rue des bonnes Gens	Plan de travaux 2023	voirie	2/2/2023 Liaison douce parallèle à la route de Neuf Brisach	4ème trimestre 2023
Avenue D'Alsace / rue Saint Josse	Plan de travaux 2023	voirie	2/2/2023 Liaison douce parallèle à la route de Neuf Brisach	4ème trimestre 2023
Rue Benes / Guebwiller	Discontinuité cyclable	voirie	5/22/2023 : accès à la piste centrale non matérialisé. Proposition à faire (arceaux vélos?)	3ème trimestre 2023
Avenue de la liberté	Discontinuité cyclable	voirie	5/22/2023 : Arceaux mal positionnés, les vélos sont sur l'emprise de la piste cyclable. Après vérification, le problème est plus un problème de comportement, il est tout à fait possible de garer le vélo sans empiéter sur l'emprise de la piste.	
Rue Lasch - Rampe pont SCNF	Discontinuité cyclable	voirie	5/22/2023 voir proposition Sébastien Simler. Proposition non réalisable. Etude du CADRES à réaliser.	3ème trimestre 2023
Avenue de la Foire au vin	Piste cyclable avenue de la Foire aux vins pendant la Foire au vin	voirie temporaire	5/22/2023 Une discussion a eu lieu sur ce sujet. M. Hilbert va en discuter avec le maire afin d'avoir l'accord de principe pour maintenir la piste cyclable pendant la foire aux Vins.	2ème trimestre 2023
Avenue de la Liberté	Les voitures coupent la piste cyclable en sortant de l'hôpital pour aller vers l'est.	voirie	5/22/2023 : Un projet plus large est en cours. Pas de solution temporaire proposée.	